



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE

AREA OPERE PUBBLICHE

N. 8 DEL 28/04/2021

OGGETTO:

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MESSA A NORMA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ROCCA D'ARAZZO - SECONDO LOTTO - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

L'anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA OPERE PUBBLICHE

VISTO l'art.1, comma 29, dalla Legge 27.12.2019, n.160 che prevede, a decorrere per ciascuno dagli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati od opere pubbliche in materia di:

- a)- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b)- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi investimenti in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli AA. II. e TT. del Ministro dell'Interno in data 14.01.2020 con il quale è stato assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore od uguale a 5.000 abitanti un contributo dell'importo di Euro 50.000,00 per le finalità sopra indicate;

DATO ATTO che il Comune ha inteso provvedere alla realizzazione di un **secondo intervento di efficientamento energetico** e di messa a norma di impianti di illuminazione pubblica usufruendo del citato contributo, integrato con ulteriori fondi propri dell'Ente stesso;

DATO ATTO che l'opera pubblica in questione è stata inserita nel Bilancio Unico Pluriennale 2020-2022, nonché nell'annesso programma delle opere pubbliche;

DATO ATTO che al presente investimento è stato attribuito il codice CUP: **C12I20000100005**;

RILEVATO come, al fine di dare organicità e completezza all'intervento, l'Amministrazione ha deciso di prevedere al cofinanziamento dell'opera mediante impiego dei fondi propri, assicurando in tale modo una maggiore funzionalità all'investimento;

VISTA la propria Determina n.03 in data 10/06/2020 con la quale è stato affidato al professionista p.i. Piermichele Gallo, con studio in Castagnole delle Lanze, Via Lungo Tinella, n.2, p.iva 00997100052, l'incarico professionale per le diverse fasi di progettazione, per la direzione, contabilità ed al successivo accertamento della regolare esecuzione, per il compenso di Euro 5.200,00, oltre ad Euro 260,00 per contributi previdenziali 5%, ed Euro 1.201,20 per i.v.a. al 22% e così per complessivi Euro 6.661,20;

VISTA la Deliberazione della Giunta del Comune di Rocca d'Arazzo n.38 in data 26.08.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"efficientamento energetico e di messa a norma di impianti di illuminazione pubblica - 2° lotto"**, dell'importo complessivo di Euro 56.000,00 di cui Euro 38.563,51 per lavori a base di gara ed Euro 910,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO inoltre che con la determina n.10 in data 10.09.2020, con la quale attraverso la procedura CONSIP - piattaforma Mepa – Trattativa Diretta n.1374571 in data 05/08/2020, all'operatore economico all'operatore economico **ENEL SOLE s.r.l.** con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, p.iva 02322600541 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in parola, con il ribasso a corpo del 8,10% (diconsi otto virgola dieci) sull'importo a base di gara di Euro 38.563,51 e quindi per l'importo netto di Euro 35.439,87, oltre ad Euro 910,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per la somma netta di Euro 36.349,87 oltre ad Euro 7.996,97 per i.v.a. 22% per complessivi Euro 44.346,84;

DATO ATTO che il relativo contratto non è stato formalmente sottoscritto, ma ha tenuto luogo allo stesso lo scambio di documenti attraverso il sistema MEPA di Consip, secondo l'uso del commercio a termine dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione pervenuto in data 26.04.2021 dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite ed ultimate alla data del 12.02.2021 per la somma di netti Euro 36.349,87 oltre ad Euro 7.996,97 per iva al 22% e così per Euro 44.346,84 che costituisce il credito netto da liquidare all'operatore economico **ENEL SOLE s.r.l.** con sede in Roma, Via Flaminia n.970, p.iva 02322600541;

VISTA la proposta di parcella presentate dal tecnico p.i. Piermichele Gallo, con studio in Castagnole delle Lanze, Via Lungo Tinella, n.2, p.iva 00997100052, che per l'incarico professionale per le diverse fasi di progettazione, per la direzione, contabilità ed al successivo accertamento della regolare esecuzione, ha richiesto il compenso di Euro 5.200,00, oltre ad Euro 260,00 per contributi previdenziali 5%, ed Euro 1.201,20 per i.v.a. al 22% e così per complessivi Euro 6.661,20;

DATO ATTO che:

- il fondo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato quantificato in Euro 789,47 a termine del Regolamento per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50;
- occorre accantonare a favore della Centrale Unica di Committenza la somma di euro 204,00, quale quota per l'espletamento dei servizi resi;

RITENUTO di dover provvedere:

- ad approvare gli atti contabili di gestione dell'opera, lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione, assumere i conseguenti impegni di spesa;
- a liquidare le spese sostenute per la realizzazione delle opere;
- ad approvare il quadro economico a consuntivo;

ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli art. 147-bis e 153 comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

DI APPROVARE gli atti contabili di gestione dell'opera, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal tecnico incaricato professionista p.i. Piermichele Gallo, con studio in Castagnole delle Lanze, Via Lungo Tinella, n.2, p.iva 00997100052 dai quali risulta che l'operatore **ENEL SOLE s.r.l.** con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, p.iva 02322600541 ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo complessivo netto di Euro 36.349,87 oltre ad Euro 7.996,97 per iva al 22% e così per Euro 44.346,84 ;

- all'operatore economico **ENEL SOLE s.r.l.** con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, p.iva 02322600541 la somma netta di Euro 36.349,87 oltre ad Euro 7.996,97 per i.v.a. 22% per complessivi Euro 44.346.84, somma che costituisce il credito netto a saldo dei lavori eseguiti;
- al tecnico p.i. Piermichele Gallo, con studio in Castagnole delle Lanze, Via Lungo Tinella, n.2, p.iva 00997100052, il compenso di Euro 5.200,00, oltre ad Euro 260,00 per contributi previdenziali 5%, ed Euro 1.201,20 per i.v.a. al 22% e così per complessivi Euro 6.661,20, che costituisce il credito netto a saldo delle prestazioni professionali rese;

- il fondo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quantificato in Euro 789,47 a termine del Regolamento per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50;
- a favore della Centrale Unica di Committenza la somma di euro 204,00, quale quota per l'espletamento dei servizi resi;

E.F.	2021	Cap./Art.	8230/1/1	CIG	8394251310	CUP	C12I20000100005
Importo		44.346,84		di cui IVA	7.996,97		
Creditore	ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, p.iva 02322600541						

E.F.	2021	Cap./Art.	8230/1/1	CIG	ZA92C570FD	CUP	C12I20000100005
Importo	6.661,20			di cui IVA	1.201,20		
Creditore	p.i. Piermichele Gallo, con studio in Castagnole delle Lanze, Via Lungo Tinella, n.2, p.iva 00997100052						

E.F.	2021	Cap./Art	8230/1/1	CIG		CUP	C12I20000100005
Importo		789,47		di cui IVA	-----		
Creditore		DIVERSI – fondo ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.					

E.F.	2021	Cap./Art	8230/1/1	CIG		CUP	C12I20000100005
Importo		204,00		di cui IVA	-----		
Creditore		Quota C.U.C.					

DI DARE ATTO che il nuovo quadro economico a consuntivo è il seguente:

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			Euro	36.349,87
Somme a disposizione dell'amministrazione per:				
a)- I.V.A. 22% su lavori	Euro	7.996,97		
b) spese tecniche per direzione lavori (contributi previdenziali ed iva comprensivi)	Euro	6.661,20		
c)- incentivo ex art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	Euro	789,47		
d)- quota Centrale Unica di Committenza	Euro	204,00		
		Sommano	Euro	15.651,64
TOTALE SOMMA IMPEGNATA			Euro	52.001,51

DI DARE ATTO che, a fronte dello stanziamento iniziale di Euro 56.000,00 disposto la realizzazione dell'opera, è stata accertata l'economia di spesa di euro 3.998,49;

DI DARE ATTO infine che:

- il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. ed i pareri di regolarità contabile ed ha attestato la copertura finanziaria sulla bozza del presente provvedimento;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s. m. ed i., è esecutivo dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.9, 1° comma, lett.a), n.ro 2, del D.L. n.78/2009 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n.102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario la verifica di eventuali inadempienze tributarie a carico del predetto operatore economico, verifica da operare presso l'Agenzia Riscossione Italia (già Equitalia).

Il Responsabile del Servizio
F.to:ALUFFI Secondino

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del AREA OPERE PUBBLICHE
ALUFFI Secondino

REFERTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA MONETARIA. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e di compatibilità monetaria del Responsabile del settore Finanziario della presente determinazione, viene apposto con la registrazione dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nello stesso indicati, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del DLgs 18/08/2000 n. 267.

Rocca d'Arazzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BORDINO IVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2021

Rocca d'Arazzo, li 16/06/2021

Il Responsabile del Servizio
IVALDI Flavia